

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
міської військової адміністрації
від 15.05.2026 № 134

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку
Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року
та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку
Пологівської міської об'єднаної територіальної громади
на 2021-2027 роки

Запоріжжя, 2026

ВСТУП

Стратегія розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки (далі - Стратегія та План заходів) затверджені рішенням Пологівської міської ради від 16 жовтня 2020 року №627.

Розробка Стратегії та Плану здійснювалась Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади на період до 2027 року, яка була затверджена розпорядженням міського голови від 14 квітня 2020 року № 92 у співпраці з експерткою з місцевого та регіонального розвитку, стратегічного планування Ксенією Божковою.

Враховуючи показники соціально-економічного розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади, SWOT-аналіз, спираючись на результати опитування думки жителів і представників бізнесу та на підставі можливих сценаріїв розвитку Пологівської громади членами Робочої групи було сформульовано наступне стратегічне бачення:

Пологівська громада – столиця Запорізької кераміки. Край гармонійного поєднання високотехнологічної експортно орієнтованої переробної та добувної промисловості, розвиненого аграрного виробництва та традиційних промислів.

- Конкурентоспроможна, фінансово незалежна громада, орієнтована на постійний розвиток, підвищення якості життя та створення кращих умов для проживання, праці та культурного збагачення жителів.
- Логістичний центр регіону.
- Інвестиційно приваблива, з сучасними публічними просторами, відкрита для інновацій, партнерств та ефективних змін.

Пологівська громада – спільнота добрих людей.

Стратегічне бачення заплановано досягти за допомогою наступних стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1. Розвиток конкурентоспроможної економіки.

Стратегічна ціль 2. Забезпечення високої якості життя.

Стратегічна ціль 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади.

Стратегічні цілі є загальними напрямками розвитку громади, вони конкретизовані через оперативні цілі та завдання, що дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада досягатиме цілей свого розвитку.

Моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться відповідно до Розділу V методичних рекомендацій Порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 року №265.

Розпорядженням начальника Пологівської міської військової адміністрації від 30 квітня 2026 року №112 утворено Робочу групу з моніторингу реалізації

Стратегії розвитку Пологівської міської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації.

Моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів проведено Робочою групою з моніторингу реалізації Стратегії розвитку Пологівської міської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації на підставі інформації отриманої від виконавчих органів, структурних підрозділів Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та закладів Пологівської міської ради. В рамках цього звіту здійснено порівняння фактичних та цільових значень показників, проаналізовано досягнення запланованих цілей та ефективності механізмів реалізації, ресурсних витрат, стійкості результатів Стратегії та Плану заходів.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

Моніторинг реалізації Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року проведено з метою оновлення Стратегії та Плану заходів та свідчить про часткове досягнення запланованих показників у ключових напрямках: економічний розвиток, покращення якості життя та створення умов для всебічного розвитку жителів громади.

Стратегічним документом визначені загальні показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату):

1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця.
2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця.
3. Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані).
4. Обсяг інвестицій в основний капітал.
5. Загальний обсяг експорту.
6. Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані).

Таким чином, станом на 01.01.2026 надходження до загального фонду на одного мешканця становили 888,90 грн. Станом на 01.01.2022 цей показник дорівнював 8 028,00 грн. Тобто надходження скоротилися у 9 разів.

Станом на 01.01.2026 видатки загального фонду на одного мешканця становили 7 026,00 грн. Для порівняння, станом на 01.01.2022 цей показник дорівнював 10 797,00 грн. Тобто видатки зменшилися на 35% за чотири роки.

Кількість працездатного населення, станом на 01.01.2022, становила 17 568 осіб (з них 8433 – чоловіки, 9135 – жінки). Кількість зайнятого населення – 10 116 осіб.

Низький рівень досягнення індикаторів Стратегії спричинений повномасштабним вторгненням та тривалою окупацією території Пологівської міської територіальної громади. Зокрема на якість реалізації Стратегії та Плану заходів мали вплив наступні фактори:

- сповільнення темпів зростання обсягів надходжень до бюджету громади як результат зниження ділової активності та погіршення інвестиційної привабливості територій в умовах війни;
- збільшення видатків бюджету громади на реалізацію соціальних програм;
- скорочення трудових ресурсів через міграцію, мобілізацію та демографічні втрати;
- виснаження кадрів через тривале перебування у кризових умовах;
- недовірливе ставлення міжнародних партнерів до релокованих громад;
- високі безпекові ризики та низька інвестиційна привабливість громади.

За час повномасштабного вторгнення, під час здійснення повноважень за межами Пологівської міської територіальної громади, робота Пологівської міської військової адміністрації, Пологівської міської ради та всіх її підрозділів

спрямовувалась, у першу чергу, на заходи щодо підтримки мешканців громади в період воєнного стану.

В умовах постійної загрози та обмежених ресурсів зусилля в першу чергу були зосереджені на ключових пріоритетах: збереженні ідентичності Пологівської громади, підтримці військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих Героїв та всіх, хто потребує захисту.

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності Пологівської громади в умовах воєнного стану та у зв'язку із тимчасовою окупацією території громади пріоритетними напрямками у роботі наразі є:

- забезпечення виконання законодавчої бази;
- координація діяльності структурних підрозділів Пологівської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та закладів;
- забезпечення фінансування заходів оборонного характеру на території Запорізької області;
- підтримка військовослужбовців Пологівської громади, ветеранів та їхніх родин;
- забезпечення виконання мобілізаційних заходів;
- організація виконання завдань і заходів місцевих програм;
- надання адміністративних послуг;
- підтримка внутрішньо переміщених осіб Пологівської громади;
- забезпечення ефективного здійснення державної політики щодо захисту законних прав і інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення ефективної роботи зі зверненнями громадян;
- інформування мешканців громади про роботу міської ради і міської військової адміністрації.

Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію результат Моніторингу Стратегії відображено у Додатку 1 до цього Звіту.

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку
Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року

Ціль Стратегії	Назва показника моніторингу	Базове значення показника у 2021 році	Прогнозоване значення показника у 2027 році	Фактичне значення показника у 2026 році
Стратегічна ціль 1. Розвиток конкурентоспроможної економіки				
Оперативна ціль 1.1. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території	Розробка Генеральних планів з планами зонування території населених пунктів громади, схеми планування території громади, детальних планів території та інших містобудівних документів	-	-	+/-
	Створення містобудівного кадастру	-	-	-
	Запровадження геоінформаційної системи	-	-	-
	Розробка маркетингової стратегії громади	-	-	-
	Розробка інвестиційного бренду громади	-	-	+
	Підготовка промоматеріалів про громаду	-	-	+
	Формування та регулярна актуалізація баз даних для інвестиційної діяльності (опис вільних земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості; провідних компаній за ключовими галузями; інвестиційних проєктів; потенційних інвесторів)	-	-	+
	Розробка проєктно-кошторисних документацій для подальшої реалізації за рахунок зовнішніх коштів	-	-	+
	Розробка інвестиційних продуктів	-	-	-
	Обсяг залученого фінансування, коштів міжнародної технічної допомоги та реалізація проєктів МТД	-	-	0,00
	Участь в інвестиційних форумах, ярмарках, виставках	-	-	-
	Участь у міжнародних візитах, робочих зустрічах	-	-	-

Ціль Стратегії	Назва показника моніторингу	Базове значення показника у 2021 році	Прогнозоване значення показника у 2027 році	Фактичне значення показника у 2026 році
Оперативна ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді	Кількість новостворених суб'єктів малого та середнього підприємництва, осіб	-	-	- *
	Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, одиниць	-	-	1
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, одиниць	-	-	-
	Кількість проведених освітніх заходів (семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних поїздок та ін.) щодо можливостей започаткування підприємницької діяльності та підвищення компетентностей діючих підприємців	-	-	20
	Кількість проведених на території громади виставок і ярмарків за участі місцевих товаровиробників	-	-	- *
	Кількість заходів (інвестиційних форумів, виставок, ярмарків та ін.) за межами громади, в яких взяли участь місцеві виробники	-	-	-
	Темпи зростання експорту товарів та послуг, %	-	-	-
	Кількість країн, до яких експортувались товари та послуги, одиниць	-	-	3
Стратегічна ціль 2. Забезпечення високої якості життя				
Оперативна ціль 2.1. Створення комфортних та привабливих умов для проживання в громаді	Обсяг виконаних ремонтно-будівельних і робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг та тротуарів, велосипедних доріжок чи інших об'єктів дорожньої інфраструктури, км/м2	-	-	- *
	Протяжність відремонтованих/побудованих систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади, м пог	-	-	- *
	Наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво полігону твердих побутових відходів	-	-	- *

Ціль Стратегії	Назва показника моніторингу	Базове значення показника у 2021 році	Прогнозоване значення показника у 2027 році	Фактичне значення показника у 2026 році
	Охоплення мешканців громади послугами з вивезення твердих побутових відходів, %;	-	-	- *
	Закуплено контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів, одиниць	-	-	- *
	Придбано спеціальної техніки для комунальних підприємств, одиниць	-	-	- *
	Кількість нових та відновлених паркових зон відпочинку та дозвілля	-	-	- *
	Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів	-	-	- *
	Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів	-	-	- *
	Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проєкти енергоефективності, залучені громадою	-	-	- *
	Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення	-	-	- *
	Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані)	-	-	500 (у т.ч.: 283 – жінки, 217 - чоловіки)
	Кількість створених ОСББ	3	-	3
Оперативна ціль 2.2. Створення безпечного середовища в громаді	Створена та здійснює діяльність місцева пожежна охорона	-	-	- *
	Кількість проведених інформаційних / навчальних заходів у сфері безпеки (навчання, тренінги, конкурси, бесіди, публікації в ЗМІ та інш.), одиниць	-	-	21
	Встановлення дорожніх знаків, пішохідних переходів, «лежачих поліцейських», штук	-	-	- *

Ціль Стратегії	Назва показника моніторингу	Базове значення показника у 2021 році	Прогнозоване значення показника у 2027 році	Фактичне значення показника у 2026 році
	Встановлення відеокамер, гучномовців, екранів для транслявання повідомлень	-	-	- *
	Зниження рівня злочинності, %	-	-	- *
Стратегічна ціль 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади				
Оперативна ціль 3.1. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади	Кількість додаткових медичних послуг, які будуть надаватися населенню	-	-	- *
	Укомплектованість закладів охорони здоров'я в сільській місцевості лікарями, які надають первинну медичну допомогу, %	-	-	- *
	Результати зовнішнього незалежного оцінювання серед випускників закладів загальної середньої освіти	-	-	- *
	Частка учнів, які забезпечені підвозом до місця навчання, серед тих, які його потребують, %	-	-	- *
	Кількість персональних комп'ютерів на 100 учнів, одиниць	-	-	100%
	Кількість дітей, охоплених інклюзивним навчанням, осіб	-	-	16
	Кількість відремонтованих приміщень об'єктів соціальної інфраструктури	-	-	- *
	Кількість додаткових соціальних послуг, що надаються в громаді	-	-	- *
	Рівень охоплення соціальними послугами (співвідношення кількості отримувачів до кількості потребуючих), %	-	-	- *
	Кількість об'єктів, обладнаних спеціальними та допоміжними засобами для осіб з інвалідністю, одиниць	-	-	1
	Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію	-	-	- *
	Кількість розроблених туристичних маршрутів	-	-	- *

Ціль Стратегії	Назва показника моніторингу	Базове значення показника у 2021 році	Прогнозоване значення показника у 2027 році	Фактичне значення показника у 2026 році
	Кількість відвідувачів / туристів (розмежовані за статтю дані)	-	-	- *
	Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань) на рік	-	-	4
	Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані)	-	-	88 (у т.ч.: 20 – дівчат, 68 - хлопців)
	Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій громади	-	-	10
	Кількість адміністративних послуг, що надаються в громаді	-	-	74
Оперативна ціль 3.2. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді	Проведено громадських навчань, слухань, обговорень, круглих столів, конкурсів, одиниць	-	-	3
	Реалізовано проєктів, ініційованих громадськими організаціями та місцевими мешканцями, одиниць	-	-	0
	Створено активних громадських організацій, одиниць	-	-	1
	Кількість створених громадських просторів, хабів та інших вільних місць на території громади, одиниць	-	-	2
	Кількість залученого населення громади до різних форм громадської активності під час прийняття управлінських рішень	-	-	200

* З 03 березня 2022 року по теперішній час територія Пологівської міської територіальної громади перебуває під тимчасовою окупацією та входить до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376 (зі змінами і доповненнями).

ВИСНОВОК: В результаті проведеного моніторингу встановлено, що реалізація Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року має лише частковий характер: досягнення цілей обмежене зовнішніми

чинниками, насамперед повномасштабним вторгненням та окупацією території, які суттєво унеможливили виконання запланованих показників і завдань. Це свідчить про необхідність оновлення Стратегії з урахуванням поточної ситуації у громаді та нових викликів, що постали перед нею, аби забезпечити адаптацію цілей і пріоритетів до реальних умов функціонування та створити основу для відновлення і сталого розвитку.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2021-2023 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2027 РОКИ

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки передбачає виконання 95 проєктів, спрямованих на досягнення Програм, які відповідають стратегічним цілям Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року.

Станом на 01.05.2026 стан реалізації проєктів Плану заходів виглядає наступним чином:

Назва програми/напрямку	Кількість проєктів, од.					Відсоток виконання (виконано + частково виконано), %
	Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	Інший період виконання	
Програма 1. Розвиток конкурентоспроможної економіки	11	5	2	4	0	64%
Напрямок 1. А. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території	7	2	2	3	0	57%
Напрямок 1. В. Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді	4	3	0	1	0	75%
Програма 2. Забезпечення високої якості життя	40	5	12	23	0	43%
Напрямок 2. А. Створення комфортних та привабливих умов для проживання в громаді	38	5	12	21	0	45%
Напрямок 2. В. Створення безпечного середовища в громаді	2	0	0	2	0	0
Програма 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади	44	5	12	27	0	39%
Напрямок 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади	42	4	12	26	0	38%
Напрямок 3. В. Підвищення рівня громадської активності	2	1	0	1	0	50%

Назва програми/напряму	Кількість проєктів, од.					Відсоток виконання (виконано + частково виконано), %
	Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	Інший період виконання	
та соціальної згуртованості в громаді						
Разом	95	15	26	54	0	43%

Стратегічна ціль 1. «Розвиток конкурентоспроможної економіки» передбачала виконання 11 проєктів. З них виконано - 5, частково виконано - 2, не виконано - 4. Відсоток виконання становить 64%. Повністю реалізовані проєкти:

- «Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності»;
- «Розробка бренду громади»;
- «Створення на офіційному вебсайті Пологівської міської ради інформаційного розділу для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій»;
- «Створення Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу»;
- «Організація освітніх заходів, включаючи навчальні візити з питань розвитку підприємництва».

Стратегічна ціль 2. «Забезпечення високої якості життя» включає в себе 40 проєктів. З них виконано - 5, частково виконано - 12, не виконано - 23. Відсоток виконання становить 43%. Повністю реалізовані проєкти:

- «Автомобільна дорога по вул. Трудова м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт»;
- «Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області»;
- «Формування свідомого екологічно-орієнтованого споживання комунальних послуг»;
- «Організація навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів Пологівської міської ради»;
- «Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області».

Стратегічна ціль 3. «Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади» включає в себе 44 проєкти. З них виконано - 5, частково виконано - 12, не виконано - 27. Відсоток виконання становить 39%. Повністю реалізовані проєкти:

- «Видання альманаху «Барви Пологівщини»»;
- «МОБІЛЬНИЙ РЕТРО КІНО-САЛОН»;
- «Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини на території Пологівської міської об'єднаної територіальної громади»;

- «Відкриття й дослідження нових туристичних об'єктів. Розробка туристичних маршрутів для різних цільових груп, враховуючи інклюзивний компонент»;
- «Підтримка проєктів, які здійснюються громадськими організаціями в Пологівській ОТГ».

Враховуючи вищевикладене, інформація про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки наведена у Додатку 2 до цього Звіту.

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку Пологівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки

№	Наймену - вання завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
Стратегічна ціль 1. Розвиток конкурентоспроможної економіки									
Оперативна ціль 1. А. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території									
Завдання 1.1.1. Сучасне просторове планування									
1	1.1.1.	Схема території 							

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності						комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Пологи Поголівського району Запорізької області	
4	1.1.1.	Генеральний план та план зонування с.Новофедорівки Поголівського району Запорізької області	2021	2021		228,928	0,000	У зв'язку з відсутністю фінансування у плановому періоді реалізацію проекту не здійснено	Не виконано
5	1.1.1.	Генеральний план та план зонування с.Ожерельне Поголівського району Запорізької області	2021	2021		240,603	0,000	У зв'язку з відсутністю фінансування у плановому періоді реалізацію проекту не здійснено	Не виконано
Завдання 1.1.2. Брендинг та маркетинг громади									
6	1.1.2.	Розробка бренду громади	2022	2022	2022	5,000	5,000	Рішення Поголівської міської ради від 24.02.2022 №243	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								«Про затвердження Бренду Пологівської міської територіальної громади, Брендбуку та Положення про використання Бренду Пологівської міської територіальної громади»	
7	1.1.2.	Створення промоційного пакету для інвестора	2022	2022	2022-2026	5,000	186,165	Розроблено презентацію громади англійською та українськими мовами, виготовлення виробів з вишитим логотипом громади	Виконано частково
Оперативна ціль 1. В. Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді									
Завдання 1.2.1. Створення ефективної інфраструктури підтримки бізнесу та просування експорту									
8	1.2.1.	Створення на офіційному вебсайті Пологівської міської ради інформаційного розділу	2021	2021	2021	1,000	1,000	Створено інформаційний розділ для започаткування та	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій						розвитку бізнесу і залучення інвестицій «До уваги бізнесу». Інформація постійно оновлюється	
9	1.2.1.	Створення Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу	2021	2021	2024	35,000	1200,577 (МТД)	Розпорядженням міського голови від 17.05.2024 №37/1 «Про роботу Центру підтримки підприємництва та розвитку бізнесу при Пологівській міській раді Пологівського району Запорізької області» створено Центр підтримки підприємництва та розвитку бізнесу при Пологівській міській раді Пологівського району Запорізької області у поєднанні	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								зі створенням швейної майстерні	
Завдання 1.2.2. Підтримка диверсифікації сфер економічної діяльності (розвиток неаграрної діяльності: сектор послуг, локальні промисли, сільський зелений туризм тощо)									
10	1.2.2.	Організація освітніх заходів, включаючи навчальні візити з питань розвитку підприємництва	2021-2023	2021-2023	2021-2026	15,000	0,000	Систематично проводяться інформаційні заходи для суб'єктів підприємництва	Виконано
11	1.2.2.	Запровадження факультативу з молодіжного підприємництва в школах ОТГ	2021-2023	2021-2023		10,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Стратегічна ціль 2. Забезпечення високої якості життя									
Оперативна ціль 2. А. Створення комфортних та привабливих умов для проживання в громаді									
Завдання 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади									
12	2.1.1.	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Пологи Запорізької області	2021, 2023	2021, 2023	2021	50836,747	8662,239	Відсоток будівельної готовності об'єкта на 1 січня 2022 періоду, складає 20%. У зв'язку з тимчасовою окупацією території Пологи́вської громади,	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								пошкодженням очисних споруд та неможливості провести реконструкцію у визначені терміни об'єкт буде перенесено до Стратегії на наступний період	
13	2.1.1.	Капітальний ремонт каналізаційного трубопроводу, який приймає стічні води від будівлі 17, по вул. Єдності м. Пологи Запорізької області	2021	2021	2021	274,650	24,2000	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
14	2.1.1.	Реконструкція каналізаційної системи від КНС-1 до пров. Вернадського (пров. Воровського) м.Пологи Запорізької області	2021-2022	2021-2022	2021	2380,958	60,000	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
15	2.1.1.	Автомобільна дорога по вул. Кирилівській в с.Семенівка Пологівського району Запорізької обл. – капітальний ремонт	2021	2021	2021	520,349	44,840	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
16	2.1.1.	Автомобільна дорога по вул. Куйбишева м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт	2022	2022		701,224	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
17	2.1.1.	Капітальний ремонт дорожнього полотна вул. Севастопольської (від вул. МТС до вул. Осипенка) в м. Пологи Пологівського району Запорізької області	2022	2022		1398,503	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
18	2.1.1.	Автомобільна дорога по вул. Стадіонна від буд. №41 до вул. Східна, м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт	2021	2021	2021	1243,776	23,920	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
19	2.1.1.	Автомобільна дорога по вул. Трудова м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт	2021	2021	2021	797,147	556,457	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Виконано роботи з поточного ремонту на ділянці автомобільної дороги по вул. Трудовій від буд. № 4 до буд. № 28 в м. Пологи Запорізької обл.	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
20	2.1.1.	Автомобільна дорога по пров. Ушакова в м. Пологи Запорізької обл. – капітальний ремонт	2021	2021		434,606	0,000	У зв'язку з відсутністю фінансування у плановому періоді реалізацію проекту не здійснено	Не виконано
21	2.1.1.	Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку Станційний до вул. імені Героя України Сацького В.А. і далі по вул. імені Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області	2021	2021	2021	3679,510	51,080	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
22	2.1.1.	Реконструкція водопроводу по вул. Єдності від буд. 30 до перехрестя провулку Станційний з вул. Державна у м. Пологи Запорізької області	2021-2022	2021-2022	2021	2127,868	36,540	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
23	2.1.1.	Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по	2021	2021	2021	676,993	655,900	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект реалізовано	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області							
24	2.1.1.	Реконструкція водопровідної мережі від вул. Ломоносова до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області	2022	2022		768,473	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
25	2.1.1.	Коригування та експертиза проектно-кошторисної документації, виконання робіт по об'єкту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Армійська м. Пологи Запорізької області. Коригування»	2021	2021	2021	2344,318	77,960	Відкорегована проектно-кошторисна документація	Виконано частково
26	2.1.1.	Придбання та встановлення установки термічного знищення відходів з системою очистки димових газів	2023	2023		1500,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 2.1.2. Покращення якості послуг у сфері управління відходами									
27	2.1.2.	Придбання мобільної лінії для сортування сміття (ТПВ)	2023	2023		1500,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
28	2.1.2.	Виготовлення проектно-кошторисної документації	2023	2023		3000,000		У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		на полігон твердих побутових відходів							
Завдання 2.1.3. Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток									
29	2.1.3.	Заміна вікон шкільної будівлі двоповерхової КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область	2021	2021		527,851	0,000	У зв'язку з відсутністю фінансування у плановому періоді реалізацію проекту не здійснено	Не виконано
30	2.1.3.	Капітальний ремонт – заміна вікон триповерхової будівлі КУ «Пологівська СРШ № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область	2022	2022		619,143	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
31	2.1.3.	Реконструкція котельні комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради, розташованого за адресою: 70605, м. Пологи	2021	2021	2021	1500,000	30,000	Виготовлена проєктно-кошторисна документація	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		Запорізької обл., вул. Магістральна, буд.500							
32	2.1.3.	Комплексна термомодернізація комунальної установи «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської міської ради	2022	2022		15000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
33	2.1.3.	Комплексна термомодернізація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №1 «Теремок» Пологівської міської ради	2023	2023		8000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
34	2.1.3.	Комплексна термомодернізація комунальних дошкільних навчальних закладів ясла-садки №4 «Сонечко» та №6 «Казка» Пологівської міської ради	2022	2022		15000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
35	2.1.3.	Формування свідомого екологічно-орієнтованого споживання комунальних послуг	2021-2023	2021-2023	2021-2023	270,000	12,85	Проведено інформаційно-просвітницькі заходи присвячені раціональному споживанню енергетичних	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								ресурсів та екологічної свідомості	
36	2.1.3.	Організація навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів Пологи́вської міської ради	2021-2023	2021-2023	2021-2023	150,000	0,00	За експертної підтримки компанії GIZ проведено два тренінгових навчання для енергоменеджерів бюджетних установ	Виконано
37	2.1.3.	Капітальний ремонт комунальної установи «Пологи́вська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Пологи́вської міської ради за адресою: 70600, Запори́зька обл., Пологи́вський р-н, м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3	2022	2022	2022	18003,972	797,685	Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 42471,311 тис. грн. з ПДВ Залишок кошторисної вартості станом на 02.02.2022 року 41673,626 тис.грн. У січні 2022 року здійснено коригування кошторисної частини ПКД, отримано звіт експертизи від	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								02.02.2022 року № 08-0034/01-22 з оновленими показниками вартості: «Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Пологівський ліцей №4» Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: 70608, Запорізька обл., Пологівський р – н, м.Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3» Коригування»	
38	2.1.3.	Енергоефективний рух: облаштування велодоріжок та тротуарів, встановлення велопарковок та камер відеоспостереження	2021-2023	2021-2023	2021	3500,000	54,000	Встановлена велопарковка та камери відеоспостереження	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
39	2.1.3.	Підвищення енергоефективності Поголівської міської ОТГ: проведення енергоаудитів, розробка проектної документації та техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності громадських будівель Поголівської міської ради	2021-2023	2021-2023	2021-2022	1500,000	797,685	Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт комунальної установи «Поголівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4» Поголівської міської ради за адресою: 70600, Запорізька область, Поголівський район, м.Пологи, вул.імені Героя України Сацького В.А., будинок3». 02.02.2022 року - коригування ПКД «Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Поголівський ліцей №4» Поголівської міської ради Поголівського району Запорізької	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/ проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								області за адресою: 70608, Запорізька обл., Пологівський р – н, м.Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3» Коригування»	
40	2.1.3. 2.1.4.	Облаштування скверів на території с. Інженерне та с. Семенівка Пологівського району Запорізької області елементами освітлення з використанням ВДЕ (енергія сонця)	2023	2023		1000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
41	2.1.3. 2.1.4.	Реконструкція вуличного освітлення м. Пологи по вул. Дружби, вул. А. Корнієва, вул. Одеська	2022	2022		173,114	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 2.1.4. Благоустрій населених пунктів громади									
42	2.1.4.	Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м.Пологи Запорізької області	2022-2023	2022-2023		6336,762	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
43	2.1.4.	Реконструкція елементів благоустрою вулиці М. Горького в м. Пологи Запорізької області	2022	2022		1123,626	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
44	2.1.4.	Реконструкція системи зливого водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області	2022	2022		913,841	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
45	2.1.4.	Розчищення русла річки Конка, підвідних та відвідних каналів загальною довжиною 3,3 км. та штучної водойми (ставка-копані) паркової зони відпочинку в заплаві річки Конка у м. Пологи Запорізької області	2021-2023	2021-2023		34668,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
46	2.1.4.	Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області	2022	2022	2021	678,516	584,553	Коригування та експертиза проектно-кошторисної документації, виконання робіт по об'єкту «Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області. Коригування»	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проєкту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проєкту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
47	2.1.4. 2.1.3.	Облаштування комфортного еко-простору: встановлення smart-дерев та «сонячних» лавок	2021-2023	2021-2023		450,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 2.1.5. Забезпечення високої якості та доступності житлово-комунальних послуг									
48	2.1.5.	Придбання телоскопічного навантажувача JCB LOADALL 531-70	2022	2022		2427,012	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
49	2.1.5. 2.1.3.	Встановлення загальнобудинкових лічильників (вузлів комерційного обліку) води в багатоквартирних будинках з оснащенням системою диспетчеризації	2021	2021		1600,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Оперативна ціль 2. В. Створення безпечного середовища в громаді									
Завдання 2.2.1. Підвищення рівня безпеки в громаді									
50	2.2.1.	Створення місцевої пожежної команди	2021	2021		1000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
51	2.2.1. 3.1.4.	Встановлення гучномовців для трансляції повідомлень	2021-2023	2021-2023		1500,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Стратегічна ціль 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади									
Оперативна ціль 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади									
Завдання 3.1.1. Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади									

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
52	3.1.1.	Капітальний ремонт філії амбулаторії загальної практики - сімейної медицини вул. Східна, 2а, м. Пологи	2021-2022	2021-2022		347,230	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
53	3.1.1.	Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області	2021	2021	2021	7490,000	5820,350	Проект частково реалізовано	Виконано частково
54	3.1.1.	Реконструкція приміщення КУ «Пологівської залізничної лікарні» Пологівської міської ради	2021	2021		3000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 3.1.2. Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти									
55	3.1.2.	Капітальний ремонт внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж комунального дошкільного навчального закладу ясла – садка № 1 «Теремок» Пологівської міської ради у м. Пологи по вул. Державна, Запорізька область	2021	2021	2021	196,697	19,630	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
56	3.1.2.	Капітальний ремонт підлоги КУ «Пологівський	2021	2021	2021	299,593	3,000	Виготовлена проектно-	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		колегіум № 1» Пологівської міської ради за адресою: вул. Державна, 18, м. Пологи, Запорізька область						кошторисна документація	
57	3.1.2.	Капітальний ремонт вимощення КУ «Пологівська гімназія «Основа» ПМР за адресою: вул. Щаслива/МТС, 83/2, м. Пологи, Запорізька область	2021	2021	2021	299,897	3,000	Виготовлена проєктно-кошторисна документація	Виконано частково
58	3.1.2.	Капітальний ремонт даху КДНЗ дитячого садка «Колобок» в с. Басань Пологівського району, Запорізької області	2022	2022	2021	612,560	50,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Виконано частково
59	3.1.2.	Придбання шкільного автобусу	2021	2021		1850,000	0,000	У зв'язку з відсутністю фінансування у плановому періоді реалізацію проекту не здійснено	Не виконано
60	3.1.2.	Капітальний ремонт навчального корпусу № 1 комунальної установи «Міжшкільний навчально - виробничий комбінат»	2021	2021	2021	1344,497	37,490	Виготовлена проєктно-кошторисна документація	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		Пологівської міської ради по вулиці Привокзальна, 23							
61	3.1.2.	Капітальний ремонт водовідведення та відмостки КУ «Пологівська СРШ I-III ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область	2021	2021	2021	358,747	18,660	Виготовлена проектно-кошторисна документація	Виконано частково
62	3.1.2.	Створення простору для проведення курсів поглибленого вивчення комп'ютерних наук (WEB-дизайн, програмування, 3D-моделювання)	2021	2021		280,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 3.1.3. Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури									
63	3.1.3.	Встановлення спеціально облаштованого спортивного майданчика для тренувань в таких видах молодіжного спорту, як скейтборд, ролики, велосипеди, самокати тощо	2021-2022	2021-2022		1600,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
64	3.1.3.	Відродження міського парку	2021-2022	2021-2022		3000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проєкт місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку		Стан фінансування проєкту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проєкту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
65	3.1.3.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво одноповерхового басейну з розташуванням на даху сонячних батарей	2021	2021		2500,000	0,000	Передбачений Генеральним планом міста Пологи	Не виконано
66	3.1.3.	Встановлення спортивних майданчиків на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область. Нове будівництво	2021, 2023	2021, 2023	2021	2087,951	35,290	Виготовлена проєктно-кошторисна документація	Виконано частково
67	3.1.3	Капітальний ремонт підлоги спортивної зали КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пологівської міської ради за адресою: вул. Кирилівська, буд. 5, с.Семенівка, Пологівський район, Запорізька область	2021	2021		526,501	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
68	3.1.3.	Капітальний ремонт каналізаційної системи санвузлів та душевих	2021	2021	2021	615,360	21,370	Виготовлена проєктно-	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		приміщень КУ «Пологівська дитячо – юнацька спортивна школа» Пологівської міської ради за адресою: вул. імені Героя України Сацького В.А., буд. 5, м. Пологи, Запорізька область						кошторисна документація	
69	3.1.3.	Реконструкція адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області	2022	2022		1754,902	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
70	3.1.3.	Придбання машини по догляду за штучною травою Sport Champ для стадіону по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області	2021-2023	2021-2023		2660,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів									
71	3.1.4.	Видання альманаху «Барви Пологівщини»	2021	2021	2021	50,000	49,900	Видано 130 примірників. Презентовано альманах на офіційній сторінці КУ «Пологівська централізована	Виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проєкт місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку		Стан фінансування проєкту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проєкту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								бібліотечна система» Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області у фейсбуці та під час проведення фестивалю «Спас іде – гостей веде» на центральній площі м. Пологи 14.08.2021. Фінансування здійснено з бюджету Пологівської міської територіальної громади у рамках фінансування заходів Програми розвитку культури Пологівської міської територіальної громади	

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
72	3.1.4.	Капітальний ремонт водопроводу, встановлення внутрішньо-пожежного крану в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3	2021	2021	2021	45,942	45,942	Виготовлена проектно - кошторисна документація та отримано Експертний звіт	Виконано частково
73	3.1.4.	Проведення театралізованого дійства під відкритим небом на Синій могилі. Відтворення легенди про благословіння Божої матері, сліду Божого на території Григорівського старостинського округу	2021-2023	2021-2023		80,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
74	3.1.4.	Проведення театралізованого дійства під відкритим небом в центрі Інженерненського старостинського округу біля шинка «Чумацький шлях»	2021-2023	2021-2023		180,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
75	3.1.4.	Фестиваль народних заспівів на співучому полі	2021-2023	2021-2023		180,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		біля радіотрансляційної вежі							
76	3.1.4.	Започаткування мобільних концертних майданчиків по сільських територіях Пологівської міської об'єднаної територіальної громади, по вулицях міста	2021-2023	2021-2023	2021	700,000	5,000	Започатковано мобільні концертні майданчики по сільським територіям, а саме: проведено концерти мобільною групою виконавців та художніх колективів в с. Григорівка — 06.08.2021, с. Басань-1 — 22.08.2021, с. Івана Франка — 28.08.2021, с. Ожерельне — 04.09.2021, с. Басань-2 — 17.09.2021, с. Пологи — 17.09.2021, м. Пологи — 18.09.2021. Фінансування автоперевезення	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								учасників заходу та обладнання здійснено за рахунок коштів Програми розвитку культури Пологи́вської міської територіальної громади (кошти бюджету Пологи́вської міської територіальної громади)	
77	3.1.4.	МОБІЛЬНИЙ КІНО-САЛОН РЕТРО	2022-2023	2022-2023	2022	1000,000	307,242 (МТД)	Створена Мобільна освітня кіно-платформа Пологи́вської громади «Конгломерація». У зв'язку з окупацією території громади об'єкт втрачено	Виконано
78	3.1.4.	Виготовлення та встановлення дорожньо-інформаційних показників/знаків	2021-2023	2021-2023		80,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		індивідуального проектування							
79	3.1.4.	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини на території Пологи́вської міської об'єднаної територіальної громади	2021-2023	2021-2023	2021	150,000	29,990	Виготовлено облікову документацію на 10 пам'яток археології, визначено на місцевості межі території 28 об'єктів (9 пам'яток археології) за рахунок коштів Програми «Розвиток культури Пологи́вської міської територіальної громади»	Виконано
80	3.1.4.	Придбання вантажопасажирського автомобіля (автобуса)	2021	2021		2000,00	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
81	3.1.4.	Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) КУ «Пологи́вська районна дитяча школа мистецтв» Пологи́вської міської ради Запорізької області» за	2023	2023		705,952	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21							
82	3.1.4.	Капітальний ремонт покрівлі, утеплення та гідроізоляція підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21	2022	2022		601,787	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
83	3.1.4.	Капітальний ремонт електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3.	2023	2023		1258,710	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
84	3.1.4.	Реконструкція підвального приміщення КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради	2023	2023		1000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
85	3.1.4.	Реконструкція Інженерненського будинку культури	2021-2022	2021-2022	2021	4605,406	757,410	Виготовлена проєктно-кошторисна	Виконано частково

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
								документація. Виконано частково за рахунок коштів з бюджету громади «Реконструкція та розвиток КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради	
86	3.1.4.	Відкриття й дослідження нових туристичних об'єктів. Розробка туристичних маршрутів для різних цільових груп, враховуючи інклюзивний компонент	2021-2023	2021-2023	2021	80,000	4,500	Розроблений туристичний маршрут «Welcome у Пологи». Виготовлені буклети за рахунок коштів Програми «Розвиток культури Пологівської міської територіальної громади»	Виконано
87	3.1.4.	Ремонт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей»	2021-2022	2021-2022		300,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10							
88	3.1.4.	Здійснення реекспозиційних робіт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10	2023	2023		450,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
89	3.1.4.	Облаштування мережі водовідведення і підключення до центральної каналізаційної мережі в комунальній установі «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10	2022-2023	2022-2023		200,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
90	3.1.4.	Облаштування вбиральні на подвір'ї комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10	2021	2021		200,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
91	3.1.4.	Відкриття виставкового салону «Пологівський вернісаж»	2023	2023		3000,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
92	3.1.4.	Розробка та впровадження віртуальних екскурсій. Трансляція відеоматеріалів про історичні події громади під час екскурсій в краєзнавчому музеї	2022	2022		80,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Завдання 3.1.5. Покращення стандартів соціального обслуговування населення громади									
93	3.1.5.	Соціальне таксі	2021	2021		1600,00	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано
Оперативна ціль 3. В. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді									
Завдання 3.2.2. Забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об'єднань та організацій									
94	3.2.2.	«Резиденція розвитку громади». Облаштування творчого простору для	2022-2023	2022-2023		800,000	0,000	У плановому періоді захід не реалізовано	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу/проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу/проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу проекту місцевого розвитку
				план	факт	план	факт		
		зустрічей молодіжної ради та активних громадських організацій							
95	3.2.2.	Підтримка проектів, які здійснюються громадськими організаціями в Поголівській ОТГ	2021-2023	2021-2023	2021	510,000	10,000	За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено співфінансування трьох проектів у розмірі не менше 10% загальної вартості проекту, які були подані ГО, групами самодопомоги	Виконано

ВИСНОВОК: Територія Поголівської міської територіальної громади з 03 березня 2022 року й дотепер є тимчасово окупованою. Це суттєво вплинуло на показник реалізації заходів та проектів місцевого розвитку. Частка проектів, які залишилися нереалізованими у плановому періоді, складає 57%. З огляду на поточну ситуацію в громаді та стан виконання запланованих завдань, перелік проектів місцевого розвитку потребує перегляду та актуалізації.